

Názov prílohy k zmluve o prevádzkovaní:

Zoznam majetku k dielu "Bánov - rozšírenie kanalizácie II., III., IV. etapa

Územná alokácia podľa aglomerácií: Bánov (k.ú. Malá Kesa a k.ú. Bánov)

Kód aglomerácie: SKA4040437

Názov aglomerácie: Bánov

ID ŠÚJ: 503045

Názov štatistickej jednotky: Bánov

Veľkosť aglomerácie v EO (stav k roku 2012): 3701

Čas nadobudnutia: 22.11.2023

Fyzické a morálne opotrebenie: Majetok nadobudnutý a zhotovený z NFP nevykazuje žiadne známky morálneho a fyzického opotrebenia

Fakturované množstva od začiatku stavby - zoznam majetku 1

Stavba: Bánov - rozšírenie kanalizácie II., III., IV. etapa
 Objekt: Bánov - rozšírenie kanalizácie II. etapa
 Časť: Čerpacia stanica ČS-2

Objednávateľ: Obec Bánov
 Zhotoviteľ: Združenie ARKO - EKO SVIP, s.r.o.
 Miesto: Bánov

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Hrtnosť	Spolu vyfakturované množstvo
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	---------	------------------------------

21-M Elektromontáže

2	mat	mat1	Technologický rozvádzač RM a DT - dodávka	ks	1,000	1,000	1,00
4	R	k3	Revizna skúška	ks	1,000	1,000	1,00

35-M Montáž čerpadiel, kompr. a vodoh. zar.

6	mat	mat1	Ponorné kalové čerpadlo Q = 11,7 l/s; H = 12,67 m; P = 2,4 kW; VÝTLAK DN80	ks	2,000	2,000	2,00
7	mat	mat2.	Pätkové koleno DN 80	ks	2,000	2,000	2,00
8	mat	mat3	Montážna sada pätiiek	ks	2,000	2,000	2,00
9	mat	mat4.	Rúra nerezová DN 80	m	6,000	6,000	6,00
10	mat	mat5.	Guľová spätná klapka DN 80 PN 10 - vnútorný závit	ks	2,000	2,000	2,00
11	mat	mat6.	Guľový ventil DN 80	ks	2,000	2,000	2,00
12	mat	mat7.	Výtláčna rúra nerezová DN 100	m	1,500	1,500	1,50
13	mat	mat8	Manipulačná plošina nerez	ks	1,000	1,000	1,00
14	mat	mat9	Montážna sada manipulačnej plošiny	ks	1,000	1,000	1,00
15	mat	mat10	Zábradlie nerez	ks	1,000	1,000	1,00
16	mat	mat11	Držiak rúr a vodiacich tyčí	ks	2,000	2,000	2,00
17	mat	mat12	Vodiace tyče 2"	ks	2,000	2,000	2,00
18	mat	mat13	Sada uchytienia vodiacich tyčí	ks	2,000	2,000	2,00
19	mat	mat14	Spúšťacia nerezová reťaz na 150 kg	m	10,000	10,000	10,00
20	mat	mat15	Plavákový spínač pre splaškovú odpadovú vodu	ks	4,000	4,000	4,00
21	mat	mat16	Rebrík nerez L=2100mm	ks	1,000	1,000	1,00

Fakturované množstvá od začiatku stavby - zoznam majetku 2

Stavba: Bánov - rozšírenie kanalizácie II., III., IV. Etapa
 Objekt: Bánov - rozšírenie kanalizácie II. etapa
 Časť: Čerpacia stanica ČS-7

Objednávateľ: Obec Bánov
 Zhotoviteľ: Združenie ARKO - EKO SVIP, s.r.o.
 Miesto: Bánov

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Hmotnosť	Spolu vyfakturované množstvo
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	----------	------------------------------

21-M Elektromontáže

2	mat	mat1	Technologický rozvážač RM a DT - dodávka	ks	1,000	1,000	1,00
4	R	k3	Revízná skúška	ks	1,000	1,000	1,00

35-M Montáž čerpadiel, kompr. a vodoh. zar.

6	mat	mat1	Pomorné kalové čerpadlo: Q = 4 l/s; H = 12 m; P = 4,4 kW; VÝTLAK DN50	ks	2,000	2,000	2,00
7	mat	mat2	Pátkové koleno DN 50	ks	2,000	2,000	2,00
8	mat	mat3	Montážna sada pätiiek	ks	2,000	2,000	2,00
9	mat	mat4	Rúra nerezová DN 50	m	6,000	6,000	6,00
10	mat	mat5	Guľová spätná klapka DN 50 PN 10 - vnútorný závit	ks	2,000	2,000	2,00
11	mat	mat6	Guľový ventil DN 50	ks	2,000	2,000	2,00
12	mat	mat7	Výtláčna rúra nerezová DN 80	m	1,500	1,500	1,50
13	mat	mat8	Manipulačná plošina nerez	ks	1,000	1,000	1,00
14	mat	mat9	Montážna sada manipulačnej plošiny	ks	1,000	1,000	1,00
15	mat	mat10	Zábradlie nerez	ks	1,000	1,000	1,00
16	mat	mat11	Držiak rúr a vodiacich tyčí	ks	2,000	2,000	2,00
17	mat	mat12	Vodiace tyče 2"	ks	2,000	2,000	2,00
18	mat	mat13	Sada uchytenia vodiacich tyčí	ks	2,000	2,000	2,00
19	mat	mat14	Spúšťacia nerezová reťaz na 150 kg	m	10,000	10,000	10,00
20	mat	mat15	Plavákový spínač pre splaškovú odpadovú vodu	ks	4,000	4,000	4,00
21	mat	mat16	Rebrík nerez L=2100mm	ks	1,000	1,000	1,00

Fakturované množstva od začiatku stavby - zoznam majetku 3

Stavba: Bánov - rozšírenie kanalizácie II., III., IV. etapa
 Objekt: Bánov - rozšírenie kanalizácie II. etapa
 Časť: Čerpacia stanica ČS-2

Objednávateľ: Obec Bánov
 Zhotoviteľ: Združenie ARKO - EKO SVIP, s.r.o.
 Miesto: Bánov

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Hmotnosť	Spolu vyfakturované množstvo
8 Rúrové vedenie							
19	R	894201124	Dno alebo steny šacht kanalizačných hr. nad 200 mm z prostého betónu tr. C 30/37	m3	0,500	0,500	0,50
20	313	3139553043	Siete KARI akost' BSt 500M KY 50 DIN 488 rozmer siete 3 x 2 m, veľkosť oka 150 x 150 mm, priemer drôtu 8 / 8 mm	m2	8,000	8,000	8,00
21	313	3139553031	Siete KARI akost' BSt 500M KH 30 DIN 488 rozmer siete 3 x 2 m, veľkosť oka 100 x 100 mm, priemer drôtu 6 / 6 mm	m2	11,000	11,000	11,00
22	R	894302133	Steny šacht armatúrnych hrúbky nad 200 mm zo železobetónu obyčajného C 30/37	m3	1,000	1,000	1,00
23	R	894609124	Výstuž šacht kanalizačných zo zväraných sietí KARI	t	0,100	0,100	0,10
24	R	894609124	Výstuž šacht kanalizačných zo zväraných sietí KARI	t	0,100	0,100	0,10
25	R	899104111	Osadenie poklopu liatinového a ocelového vrátane rámu hmôt. nad 150 kg	ks	3,000	3,000	3,00
26	592	5922632159	Železobetónová nádrž DN2000 H=2500 bez deliacej steny	ks	1,000	1,000	1,00
27	592	5922632152	Železobetónová zákrýtová doska DN2000/250	ks	1,000	1,000	1,00
29	592	5922632135	Železobetónový nadstavec D=2000 H=2000	ks	1,000	1,000	1,00
35	552	5524211180	Poklop kanalizačný komplet okrúhly, trieda D 400kN, DO-600 a, H 115	ks	1,000	1,000	1,00
36	552	5524211170	Poklop kanalizačný komplet štvorcový, trieda D 400kN, 600x600	ks	2,000	2,000	2,00
32	136	1361042400	Plech ocelový hrubý ozn. STN 10 004.0 podľa EN S185 8x1000x2000 mm	t	0,700	0,700	0,70

Fakturované množstva od začiatku stavby - zoznam majetku 4

Stavba:

Bánov - rozšírenie kanalizácie II., III., IV. etapa

Objekt:

Bánov - rozšírenie kanalizácie II. etapa

Časť:

Čerpacia stanica ČS-7

Objednávateľ:

Obec Bánov

Zhotoviteľ:

Združenie ARKO - EKO SVIP, s.r.o.

Miesto:

Bánov

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Hmotnosť	Spolu vyfakturované množstvo
8 Rúrové vedenie							
19	R	894201124	Dno alebo steny šacht kanalizačných hr. nad 200 mm z prostého betónu tr. C 30/37	m3	0,500	0,500	0,50
20	313	3139553043	Siete KARI akost' BST-500M KY 50 DIN 488 rozmer siete 3 x 2 m, veľkosť oka 150 x 150 mm, priemer drôtu 8 / 8 mm	m2	8,000	8,000	8,00
21	313	3139553031	Siete KARI akost' BST-500M KH 30 DIN 488 rozmer siete 3 x 2 m, veľkosť oka 100 x 100 mm, priemer drôtu 6 / 6 mm	m2	11,000	11,000	11,00
22	R	894302133	Steny šachtier armatúrnych hrúbky nad 200 mm zo železobetónu obyčajného C 30/37	m3	1,000	1,000	1,00
23	R	894609124	Výstuž šachtier kanalizačných zo zväraných sietí KARI	t	0,100	0,100	0,10
24	R	894609124	Výstuž šachtier kanalizačných zo zväraných sietí KARI	t	0,100	0,100	0,10
25	R	899104111	Osadenie poklopu liatinového a ocelového vrátane rámu hrmotn. nad 150 kg	ks	3,000	3,000	3,00
26	592	5922632159	Železobetónová nádrž DN2000 H=2500 bez deliacej steny	ks	1,000	1,000	1,00
27	592	5922632152	Železobetónová zakrytová doska DN2000/200, s otvorom DN600 a liat. Pokloпом D400	ks	1,000	1,000	1,00
31	592	5922632135	Železobetónový nadstavec D=2000 H=2500 KC	ks	1,000	1,000	1,00
32	552	5524211150	Poklop kompozit s rámom okružný priemer 600mm, uzamykateľný	ks	1,000	1,000	1,00
33	552	5524211080	Poklop kompozit s rámom štvorcový 600x600mm, uzamykateľný	ks	2,000	2,000	2,00
34	136	1361042400	Plech ocelový hrubý ozn. STN 10 004.0 podľa EN S185 8x1000x2000 mm	t	0,700	0,700	0,70

Fakturované množstvá od začiatku stavby - zoznam majetku 5

Stavba: Bánov - rozšírenie kanalizácie II., III., IV. etapa
 Objekt: Bánov - rozšírenie kanalizácie II. etapa
 Časť: Elektrická NN prípojka k ČS-2

Objednávateľ: Obec Bánov
 Zhotoviteľ: Združenie ARKO - EKO SVIP, s.r.o.
 Miesto: Bánov

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Hmotnosť	Spolu vyfakturované množstvo
21-M Elektromontáže							
1	R	21001000p	Revízia východzia	m	1,000	0,417	0,417
2	R	210010123	Rúrka ochranná KF0905 uložená voľne vnútorná	m	4,000	1,669	1,669
3	286	2861052300	Rúrka KF0905	m	4,000	1,669	1,669
4	R	210100003	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm ²	ks	8,000	3,000	3,000
5	R	210120002	Závitová poistka s predným prívodom do 500 V, E 33 do 60 A	ks	3,000	1,000	1,000
6	345	3450105900	Poistka NV00C 32AgG 500V	ks	3,000	1,000	1,000
7	R	210190001	Montáž SPP2 na bet stĺp	ks	1,000	0,000	0,000
8	357	3570100400	Prípojková skriňa SPP2 CIV	ks	1,000	0,000	0,000
9	R	210191541	Montáž pilierový rozvádzač RE	ks	1,000	0,000	0,000
10	357	3570317200	Skriňa RE Hasma RE2.OF40320Apo komplet	ks	1,000	0,000	0,000
11	R	210220362	Týčový uzemiňovač zarazený do zeme a prípoj.vedenie 4,5 m súprava	ks	1,000	0,000	0,000
12	156	1561523500	Drôt pozinkovaný mäkký 11343 D 10.00mm	kg	2,700	1,126	1,126
13	354	3540406000	HR-Svorčka SJ 02	ks	2,000	1,000	1,000
14	354	3540501100	HR-Zemniaca tyč ZT 2 m	ks	2,000	1,000	1,000
15	R	210810177	Silový kábel 750 - 1000 V /mm ² / voľne uložený CYKY 750 V 5x6	m	4,000	1,669	1,669
16	341	3410162400	Silové káble CYKY 5Cx6mm	m	4,000	1,669	1,669
17	R	210901015	Silový kábel 750-1000 V (v mm ²) voľne uložený AYKY 750 V 4x16	m	20,000	8,343	8,343
18	341	3410205600	Kábel silový hliníkový AYKY 4Bx16	m	20,000	8,343	8,343

Fakturované množstvo od začiatku stavby - zoznam majetku 6

Stavba:

Bánov - rozšírenie kanalizácie II., III., IV. etapa

Objekt:

Bánov - rozšírenie kanalizácie II. etapa

Časť:

Elektrická NN prípojka k ČS-7

Objednávateľ:

Obec Bánov

Zhotoviteľ:

Združenie ARKO - EKO SVIP, s.r.o.

Miesto:

Bánov

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Hmotnosť	Spolu vyfakturované množstvo
21-MI Elektromontáže							
1	R	21001000p	Revízia východzia	m	1,000	0,907	0,907
2	R	210010123	Rúrka ochranná KF0905 uložená voľne vnútorná	m	7,000	6,346	6,346
3	286	2861052300	Rúrka KF0905	m	7,000	6,346	6,346
4	R	210100003	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm ²	ks	8,000	7,000	7,000
5	R	210120002	Závitová poisťka s predným prívodom do 500 V, E 33 do 60 A	ks	3,000	3,000	3,000
6	345	3450105900	Poisťka NV00C 32AgG 500V	ks	3,000	3,000	3,000
7	R	210190001	Montáž SPP2 na bet stĺp	ks	1,000	1,000	1,000
8	357	3570100400	Prípojková skriňa SPP2 CIV	ks	1,000	1,000	1,000
9	R	210191541	Montáž pilierový rozvádzač RE	ks	1,000	1,000	1,000
10	357	3570317200	Skriňa RE Hasma RE2.OF40320Apo komplet	ks	1,000	1,000	1,000
11	R	210220362	súprava	ks	1,000	1,000	1,000
12	156	15615233500	Drôt pozinkovaný mäkký 11343 D 10.00mm	kg	2,700	2,448	2,448
13	354	3540406000	HR-Svorka SJ 02	ks	2,000	2,000	2,000
14	354	3540501100	HR-Zemniaca tyč ZT 2 m	ks	2,000	2,000	2,000
15	R	210810177	Silový kábel 750 - 1000 V /mm ² / voľne uložený CYKY 750 V 5x6	m	4,000	3,626	3,626
16	341	3410162400	Silové káble CYKY 5Cx6mm	m	4,000	3,626	3,626
17	R	210901015	Silový kábel 750-1000 V (v mm ²) voľne uložený AYKY 750 V 4x16	m	28,000	25,383	25,383
18	341	3410205600	Kábel silový hliníkový AYKY 4Bx16	m	28,000	25,383	25,383

Fakturované množstvo od začiatku stavby - zoznam majetku 7

Stavba: Bánov - rozšírenie kanalizácie II., III., IV. etapy
 Objekt: Bánov - rozšírenie kanalizácie II. etapy
 Časť: Kanalizačné zberače PP DN 300 dl. 1520,0m a výškové potrubia HDPE D90 dl. 463 m

Objednáva: Obec Bánov
 Zhotoviteľ: Združenie ARKO - EKO SVIP, s.r.o.
 Miesto: Bánov

4		Vodorovné konštrukcie																
56	R	583	5833730500	Širokospod. 0 - 8	l	523,488	125,742	304,146	52,297	0,000	9,884	0,000	31,408	0,000	523,488	0,000	523,488	0,000
16	R	452311121		Dobry, blysky sečia z batolnu v ovlacenom výkope t/c B/10	m ³	5,000	1,201	2,905	0,444	0,000	0,100	0,350	0,000	0,000	5,000	0,000	5,000	0,000
8		Rúrové vedenie																
25	R	871271011		Montáž vodorovného potrubia z HDPE PE100 SDR17/PN10, D 90 x 5,4 mm	m	463,000	0,000	350,867	0,000	0,000	0,000	0,000	112,133	0,000	463,000	0,000	463,000	0,000
28	R	871373121		Montáž potrubia z kanaliz. rúr lesov. gumovým kročiom v sklene do 20 % DN 300	m	1 520,000	365,113	870,156	60,303	0,000	16,500	0,000	134,451	0,000	1 459,595	60,445	1 520,000	0,000
30	R	892241111		Ostatné práce na rúrovom vedení, ličkové skúšky vodorovného potrubia DN do 80	m	463,000	0,000	350,867	0,000	0,000	0,000	0,000	112,133	0,000	463,000	0,000	463,000	0,000
58	R	2860012819		Jara 300/6000 - PP korupovaný kanalizačný systém SNT0 0,00035	ks	256,000	61,000	148,000	14,000	0,000	3,000	0,000	22,810	0,000	248,910	10,090	259,000	0,000
43	R	2860015660		Jury 80x5,4/100m PN10 (SDR17) - pre HDPE PE100 tlakový kanalizačný systém 0,00035	m	951,000	0,000	350,867	0,000	0,000	0,000	0,000	600,133	0,000	951,000	0,000	951,000	0,000
81		Kanalizačné šachty																
72	R	2860010600		Poklep BEGU D400 - pre revízie šachty DN1000 0,00035	ks	38,000	13,000	22,000	2,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	38,000	0,000	38,000	0,000
38	R	899103111		Osvetlenie potrubia liatinového a ocelového vrátane rámu tmoin. nad 100 do 150 kg	ks	42,000	13,000	22,000	2,000	0,000	3,000	0,000	1,000	0,000	41,000	1,000	42,000	0,000
73	R	2860010480		Poklep BEGU B125 - pre revízie šachty DN1000 0,00035	ks	4,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	0,000	1,000	0,000	3,000	1,000	4,000	0,000
74	R	2860010450		Prizdvazacia skrz DN1000/500 mm - pre revízie šachty DN1000 0,00035	ks	71,000	22,000	40,000	4,000	0,000	3,000	0,000	1,000	0,000	70,000	1,000	71,000	0,000
75	R	2860011060		Šachtové člna PROT0000315 - pre revízie šachty DN1000 0,00035	ks	42,000	13,000	22,000	2,000	0,000	3,000	0,000	1,000	0,000	41,000	1,000	42,000	0,000
76	R	2860010440		Testenie DN1000 mm - pre revízie šachty DN1000 0,00035	ks	155,000	50,000	88,000	12,000	0,000	3,000	0,000	1,000	0,000	154,000	1,000	155,000	0,000
77	R	2860010430		Kónus a nadstavcom DN1000/600 (250 mm) - pre revízie šachty DN1000 0,00035	ks	42,000	13,000	22,000	2,000	0,000	3,000	0,000	1,000	0,000	41,000	1,000	42,000	0,000
78	R	2860008640		Stacionárny roznašací prístavec - pre revízie šachty D700 0,00035	ks	42,000	13,000	22,000	2,000	0,000	3,000	0,000	1,000	0,000	41,000	1,000	42,000	0,000
70	R	684431275		Montáž revíznej šachty z PP, DN 1000 0,00035	ks	42,000	13,000	22,000	2,000	0,000	3,000	0,000	1,000	0,000	41,000	1,000	42,000	0,000
21-M		Elektromontáže																
54	R	310040361		Krabček rozvodná z lihov. izolantú vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov bps 6455-11 do 4 m	ks	4,000	0,000	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	0,000	4,000	0,000	4,000	0,000
55	R	3450927000		Krabice 6455,11 scs	ks	4,000	0,000	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	0,000	4,000	0,000	4,000	0,000
56	R	1210812017		Kabel medeny silový uloženy vošne NYY 0,6/1 kv 2x4	m	480,000	0,000	350,867	0,000	0,000	0,000	0,000	139,133	0,000	480,000	0,000	480,000	0,000
57	R	3410350221		NYY 2x4 - Kabel pre pevné inštalácie, medeny VDE Alternative CYKY EYY	m	480,000	0,000	350,867	0,000	0,000	0,000	0,000	139,133	0,000	480,000	0,000	480,000	0,000

Fakturované množstva od začiatku stavby - zoznam majetku 8

Stručat: Bányov - rozšírenie kanalizácie II., III., IV. etapa
 Objekt: Bányov - rozšírenie kanalizácie II. etapa
 Časť: Odbehovacia pásy

Objedávateľ: Obec Bányov
 Zhotoviteľ: Zdrúženie ARKO - EKO SVP, s.r.o.
 Miesto: Bányov

Začiatok	Konec	Množstvo	Množstvo		Zostatok	Zostatok spolu	Zostatok					
			číslo	sk								
24	582	58370550	1	99,000	76,000	0,000	0,000	99,000	0,000	99,000	0,000	
4 Vodorovné konštrukcie												
8 Rúrové vedenie												
6	286	286001260	102	113,000	89,000	0,000	0,000	113,000	0,000	113,000	0,000	
8 Rôznych veľkostí - PP korugovaný kanalizačný systém												
7	286	2860012470	0,000	28,000	84,000	0,000	4,000	0,000	0,000	121,000	0,000	
Kondičná sonda 300/150 - pre PP Natoky - PP korugovaný kanalizačný systém												
8	286	2860012040	0,000	28,000	84,000	0,000	4,000	0,000	0,000	121,000	0,000	
Kondičná sonda 160/90 - pre PP korugovaný kanalizačný systém												

0,00000

Fakturované množstva od začiatku stavby - zoznam majetku 9

Stavba: Bánov - rozšírenie kanalizácie II., III., IV. etapa
 Objekt: Bánov - rozšírenie kanalizácie III.etapa
 Časť: Kanalizačné zberače PP DN300 dl. 2383,0m

Objednávateľ: Obec Bánov
 Zhotoviteľ: Združenie ARKO - EKO SVIP, s.r.o.
 Miesto: Bánov

Množstvo	
čerpané	Zostatok
spolu	

Kód	Materiál	Množstvo	Jednotka	Množstvo											
				čerpané	Zostatok	spolu	čerpané	Zostatok	spolu	čerpané	Zostatok	spolu	čerpané	Zostatok	spolu
4 Vodovorné konštrukcie															
20	R	451573111	m3	392,960	23,486	104,281	21,516	28,260	127,624	64,218	23,34	0,00	392,959	0,001	392,960
21	R	5633730500	t	707,328	42,300	187,698	38,790	50,904	230,083	115,593	42,02	0,00	707,328	0,000	707,328
22	R	452311121	m3	6,150	0,373	1,652	0,341	0,000	1,302	1,498	0,98	0,00	6,150	0,000	6,150
23	R	452351101	m2	12,300	0,746	3,304	0,682	0,000	2,504	2,996	1,97	0,00	12,300	0,000	12,300
8 Rúrové vedenie															
32	R	871373121	m	2,383,000	139,400	644,350	111,092	145,026	655,506	306,47	314,38	0,00	2,316,222	66,778	2,383,000
34	R	2860012810	ks	403,000	24,000	108,000	19,000	24,171	109,251	54,58	53,17	0,00	392,166	10,834	403,000
81 Kanalizačné šachty															
36	R	2860010500	ks	38,000	3,000	14,000	3,000	0,000	9,000	0,00	9,00	0,00	38,000	0,000	38,000
44	R	88431275	ks	56,000	3,000	15,000	3,000	4,000	19,000	6,00	6,00	0,00	56,000	0,000	56,000
37	R	889103111	ks	56,000	3,000	15,000	3,000	4,000	19,000	6,00	6,00	0,00	56,000	0,000	56,000
38	R	2860010480	ks	18,000	0,000	1,000	0,000	0,000	9,000	3,00	5,00	0,00	18,000	0,000	18,000
39	R	2860010450	ks	90,000	10,000	20,000	6,000	10,000	28,000	3,00	11,00	0,00	88,000	2,000	90,000
40	R	2860011060	ks	56,000	3,000	15,000	3,000	4,000	19,000	6,00	6,00	0,00	56,000	0,000	56,000
41	R	2860010440	ks	202,000	16,000	50,000	15,000	12,000	57,000	18,00	24,00	0,00	182,000	10,000	202,000
42	R	2860010430	ks	56,000	3,000	15,000	3,000	4,000	19,000	6,00	6,00	0,00	56,000	0,000	56,000
43	R	2860008640	ks	56,000	3,000	15,000	3,000	4,000	19,000	6,00	6,00	0,00	56,000	0,000	56,000

Fakturované množstvá od začiatku stavby - zoznam majetku 10

Stavba: Bánov - rozšírenie kanalizácie II., III., IV. etapa
 Objekt: Bánov - rozšírenie kanalizácie III. etapa
 Časť: Odbočovací pásy 167 ks

Objednávateľ: Obec Bánov
 Zhotoviteľ: Združenie ARKO - EKO SVP, s.r.o.
 Miesto: Bánov

Množstvo
 čerpané Zostatok spolu

16	583	5833730500	4	136,000	17,084	82,931	0,00	25,700	10,29	0,00	136,000	0,000	136,000
			4	Vodorovné konštrukcie									
				Širokopások 0-8 a	t								
			8	Rúrové vedenie									
24	286	2860011260		rúra 160/6m - PP korugovaný kanalizačný systém	ks	170,000	20,000	91,794	0,00	44,046	14,16	0,00	170,000
				0,00235									
25	286	2860012470		navrhávací odbočka 300/150 - pre PP tvarovky - PP korugovaný kanalizačný systém	ks	167,000	21,000	91,794	0,00	54,206	0,00	0,00	167,000
				0,00055									
26	286	2860012040		koleňo 160/30° - pre - PP korugovaný kanalizačný systém	ks	167,000	21,000	91,794	0,00	54,207	0,00	0,00	167,000
				0,00235									
27	R	871313121		Montáž potrubia z kanalizačných rúr tesn. gumovým kruzikom v skl. do 20% DN 150	m	988,000	113,157	550,761	0,00	258,575	75,51	0,00	987,999
28	R	877310310		Montáž kolena na potrubie z kanalizačných polypropylénových rúr DN 150 mm	ks	167,000	21,000	91,794	0,00	54,207	0,00	0,00	167,000

Fakturované množstvo od začiatku stavby - zoznam majetku 11

Stavba: Bánov - rozšírenie kanalizácie II., III., IV. etapa
 Objekt: Bánov - rozšírenie kanalizácie IV. etapa
 Časť: Čerpacia stanica ČS-5

Objednávateľ: Obec Bánov
 Zhotoviteľ: Združenie ARKO - EKO SVIP, s.r.o.
 Miesto: Bánov

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Hmotnosť	Spolu vyfakturované množstvo
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	----------	------------------------------

21-M Elektromontáže

1	R	k1	Technologický rozvádzač RM a DT - montáž, oživenie, programovanie	ks	1,000	1,000	1,00
2	mat	mat1	Technologický rozvádzač RM a DT - dodávka	ks	1,000	1,000	1,00
3	R	k2	Montáž napájacích káblov, zapojení čerpadiel, oživenie, nastavenie funkčnosti	ks	1,000	1,000	1,00
4	R	k3	Revízia skúška	ks	1,000	1,000	1,00

35-M Montáž čerpadiel, kompr. a vodoh. zar.

6	mat	mat1	Ponorné kalové čerpadlo: Q = 4 l/s; H = 12 m; P = 4,4 kW; VÝTLAK DN50	ks	2,000	2,000	2,00
7	mat	mat2	Pätkové koleno DN 50	ks	2,000	2,000	2,00
8	mat	mat3	Montážna sada pätiiek	ks	2,000	2,000	2,00
9	mat	mat4	Rúra nerezová DN 50	m	6,000	6,000	6,00
10	mat	mat5	Gulová spätná klapka DN 50 PN 10 - vnútorný závit	ks	2,000	2,000	2,00
11	mat	mat6	Gulový ventil DN 50	ks	2,000	2,000	2,00
12	mat	mat7	Výtláčna rúra nerezová DN 80	m	1,500	1,500	1,50
13	mat	mat8	Manipulačná plošina nerez	ks	1,000	1,000	1,00
14	mat	mat9	Montážna sada manipulačnej plošiny	ks	1,000	1,000	1,00
15	mat	mat10	Zábradlie nerez	ks	1,000	1,000	1,00
16	mat	mat11	Držiak rúr a vodiacich tyčí	ks	2,000	2,000	2,00
17	mat	mat12	Vodiace tyče 2"	ks	2,000	2,000	2,00
18	mat	mat13	Sada uchytienia vodiacich tyčí	ks	2,000	2,000	2,00
19	mat	mat14	Spúšťacia nerezová reťaz na 150 kg	m	10,000	10,000	10,00
20	mat	mat15	Plavákový spínač pre splaškovú odpadovú vodu	ks	4,000	4,000	4,00
21	mat	mat16	Rebrík nerez L=2100mm	ks	1,000	1,000	1,00

Fakturované množstva od začiatku stavby - zoznam majetku 12

Stavba:

Bánov - rozšírenie kanalizácie II., III., IV. etapa

Objekt:

Bánov - rozšírenie kanalizácie IV. etapa

Časť:

Čerpacia stanica ČS-6

Objednávateľ:

Obec Bánov

Zhotoviteľ:

Združenie ARKO - EKO SVIP, s.r.o.

Miesto:

Bánov

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Hmotnosť	Spolu vyfakturované množstvo
21-M Elektromontáže							
1	R	k1	Technologický rozvádzač RM a DT - montáž, oživenie, programovanie	ks	1,000	1,00	1,00
2	mat	mat1	Technologický rozvádzač RM a DT - dodávka	ks	1,000	1,00	1,00
3	R	k2	Montáž napájacích káblov, zapojení čerpadiel, oživenie, nastavenie funkčnosti	ks	1,000	1,00	1,00
4	R	k3	Revízná skúška	ks	1,000	1,00	1,00

35-M

Montáž čerpadiel, kompr. a vodoh.zar.

5	R	m1	Montáž technologickej čerpacej stanice	ks	1,000	1,00	1,00
6	mat	mat1	Ponorné kalové čerpadlo: Q = 4 l/s; H = 12 m; P = 4,4 kW; VÝTLAK DN50	ks	2,000	2,00	2,00
7	mat	mat2	Pátkové koleno DN 50	ks	2,000	2,00	2,00
8	mat	mat3	Montážna sada pätiček	ks	2,000	2,00	2,00
9	mat	mat4	Rúra nerezová DN 50	m	6,000	6,00	6,00
10	mat	mat5	Guľová spätná klapka DN 50 PN 10 - vnútorný závit	ks	2,000	2,00	2,00
11	mat	mat6	Guľový ventil DN 50	ks	2,000	2,00	2,00
12	mat	mat7	Výtláčna rúra nerezová DN 80	m	1,500	1,50	1,50
13	mat	mat8	Manipulačná plošina nerez	ks	1,000	1,00	1,00
14	mat	mat9	Montážna sada manipulačnej plošiny	ks	1,000	1,00	1,00
15	mat	mat10	Zábradlie nerez	ks	1,000	1,00	1,00
16	mat	mat11	Držiak rúr a vodiacich tyčí	ks	2,000	2,00	2,00
17	mat	mat12	Vodiace tyče 2"	ks	2,000	2,00	2,00
18	mat	mat13	Sada uchytienia vodiacich tyčí	ks	2,000	2,00	2,00
19	mat	mat14	Spúšťacia nerezová reťaz na 150 kg	m	10,000	10,00	10,00
20	mat	mat15	Plavákový spínač pre splaškovú odpadovú vodu	ks	4,000	4,00	4,00
21	mat	mat16	Rebrík nerez L=2100mm	ks	1,000	1,00	1,00

Fakturované množstva od začiatku stavby - zoznam majetku 13

Stavba:

Bánov - rozšírenie kanalizácie II., III., IV. etapa

Objekt:

Bánov - rozšírenie kanalizácie II., III., IV. etapa

Časť:

Čerpacia stanica ČS-5

Objednávateľ:

Obec Bánov

Zhotoviteľ:

Združenie ARKO - EKO SVIP, s.r.o.

Miesto:

Bánov

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Hmotnosť	Spolu vyfakturované množstvo
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	----------	------------------------------

8 Rúrové vedenie

19	R	894201124	Dno alebo steny šachtiet kanalizačných hr. nad 200 mm z prostého betónu tr. C 30/37	m3	0,500	0,500	0,50
20	313	3139553043	Siete KARI akost' BS1 500M KY 50 DIN 488 rozmer siete 3 x 2 m, veľkosť oka 150 x 150 mm, priemer drôtu 8 / 8 mm	m2	8,000	8,000	8,00
21	313	3139553031	Siete KARI akost' BS1 500M KH 30 DIN 488 rozmer siete 3 x 2 m, veľkosť oka 100 x 100 mm, priemer drôtu 6 / 6 mm	m2	11,000	11,000	11,00
22	R	894302133	Steny šachtiet armatúrnych hrúbky nad 200 mm zo železobetónu obyčajného C 30/37	m3	1,000	1,000	1,00
23	R	894609124	Výstuž šachtiet kanalizačných zo zväraných sietí KARI	t	0,100	0,100	0,10
24	R	894609124	Výstuž šachtiet kanalizačných zo zväraných sietí KARI	t	0,100	0,100	0,10
25	R	899104111	kg	ks	3,000	3,000	3,00
26	592	5922632159	Železobetónová nádrž DN2000 H=2500 bez dellacej steny	ks	1,000	1,000	1,00
27	592	5922632152	Železobetónová zákrýťová doska DN2000/200, s otvorom DN600 a liat. Poklopom D400	ks	1,000	1,000	1,00
28	592	5922632135	Železobetónový nadstavec D=2000 H=2500 KC	ks	1,000	1,000	1,00
29	552	5524211150	Poklop kompozit s rámom okrúhly priemer 600mm, uzamykateľný	ks	1,000	1,000	1,00
30	552	5524211080	Poklop kompozit s rámom štvorcový 600x600mm, uzamykateľný	ks	2,000	2,000	2,00
31	136	1361042400	Plech ocelový hrubý ozn. STN 10 004.0 podľa EN S185 8x1000x2000 mm	t	0,700	0,700	0,70

Fakturované množstvá od začiatku stavby - zoznam majetku 14

Stavba:
Objekt:
Časť:

Bánov - rozšírenie kanalizácie II., III., IV. etapa
Bánov - rozšírenie kanalizácie IV. etapa
Čerpacia stanica ČS-6

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Miesto:

Obec Bánov
Združenie ARKO - EKO SVIP, s.r.o.
Bánov

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Hmotnosť	Spolu vyfakturované množstvo
8 Rúrové vedenie							
19	R	894201124	Dno alebo steny šacht kanalizačných hr. nad 200 mm z prostého betónu tr. C 30/37	m3	0,500	0,500	0,50
20	313	3139553043	Siete KARI akost' BST 500M KY 50 DIN 488 rozmer siete 3 x 2 m, veľkosť oka 150 x 150 mm, priemer drôtu 8 / 8 mm	m2	8,000	8,000	8,00
21	313	3139553031	Siete KARI akost' BST 500M KH 30 DIN 488 rozmer siete 3 x 2 m, veľkosť oka 100 x 100 mm, priemer drôtu 6 / 6 mm	m2	11,000	11,000	11,00
22	R	894302133	Steny šachtier armatúrnych hrúbky nad 200 mm zo železobetónu obyčajného C 30/37	m3	1,000	1,000	1,00
23	R	894609124	Výstuž šachtier kanalizačných zo zväraných sietí KARI	t	0,100	0,100	0,10
24	R	894609124	Výstuž šachtier kanalizačných zo zväraných sietí KARI	t	0,100	0,100	0,10
25	R	899104111	Osadenie poklopu liatinového a ocelového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg	ks	3,000	3,000	3,00
26	592	5922632159	Železobetónová nádrž DN2000 H=2500 bez deliacej steny	ks	1,000	1,000	1,00
27	592	5922632152	Železobetónová zákrutová doska DN2000/200, s otvorom DN600 a liat. Pokloпом D400	ks	1,000	1,000	1,00
28	592	5922632135	Železobetónový nadstavec D=2000 H=2500 KC	ks	1,000	1,000	1,00
29	552	5524211150	Poklop kompozit s rámom okrúhly priemer 600mm, uzamykateľný	ks	1,000	1,000	1,00
30	552	5524211080	Poklop kompozit s rámom štvorcový 600x600mm, uzamykateľný	ks	2,000	2,000	2,00
31	136	1361042400	Plech ocelový hrubý ozn. STN 10 004.0 podľa EN S185 8x1000x2000 mm	t	0,700	0,700	0,70

Fakturované množstva od začiatku stavby - zoznam majetku 15

Stavba: Bánov - rozšírenie kanalizácie I., III., IV. etapa
 Objekt: Bánov - rozšírenie kanalizácie IV. etapa
 Časť: Elektrická prípojka NN k ČS - 5

Objednávateľ: Obec Bánov
 Zhotoviteľ: Združenie ARKO - EKO SVIP, s.r.o.
 Miesto: Bánov

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Hodnota	Spolu vyfakturované množstvo
21-M Elektromontáže							
1	R	21001000p	Revízia východzia	m	1,000	0,410	0,410
2	R	210010123	Rúrka ochranná KF0905 uložená voľne vnútorná	m	18,000	7,450	7,450
3	286	2861052300	Rurka KF0905	m	18,000	7,450	7,450
4	R	210100003	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm ²	ks	8,000	3,000	3,000
5	R	210120002	Závitová poisťka s predným prívodom do 500 V, E 33 do 60 A	ks	3,000	1,000	1,000
6	345	3450105900	Poisťka NV00C 32AgG 500V	ks	3,000	1,000	1,000
7	R	210190001	Montáž SPP2 na bet stĺp	ks	1,000	0,000	0,000
8	357	3570100400	Prípojková skriňa SPP2 CIV	ks	1,000	0,000	0,000
9	R	210191541	Montáž pilierový rozvádzač RE	ks	1,000	0,000	0,000
10	357	3570317200	Skriňa RE Hasma RE2.OF40320Apo komplet	ks	1,000	0,000	0,000
11	R	210220362	Týčový uzemňovač zatrasený do zeme a pripoj.vedenie 4,5 m súprava	ks	1,000	0,000	0,000
12	156	1561523500	Drôt pozinkovaný mäkký 11343 D 10,00mm	kg	2,700	1,120	1,120
13	354	3540406000	HR-Svorinka SJ 02	ks	2,000	1,000	1,000
14	354	3540501100	HR-Zemniaca tyč ZT 2 m	ks	2,000	1,000	1,000
15	R	210810177	Silový kábel 750 - 1000 V /mm ² voľne uložený CYKY 750 V 5x6	m	4,000	1,660	1,660
16	341	3410162400	Silové káble CYKY 5Cx6mm	m	4,000	1,660	1,660
17	R	210901015	Silový kábel 750-1000 V (v mm ²) voľne uložený AYKY 750 V 4x16	m	28,000	11,590	11,590
18	341	3410205600	Kábel silový hliníkový AYKY 4Bx16	m	28,000	11,590	11,590
19	R	MV	Murárske výpomoci	%	1,000	0,410	0,410
20	R	PM	Podružný materiál	%	3,000	1,240	1,240
21	R	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,000	0,410	0,410

Fakturované množstva od začiatku stavby - zoznam majetku 16

Stavba:

Bánov - rozšírenie kanalizácie II., III., IV. etapa

Objekt:

Bánov - rozšírenie kanalizácie IV.etapa

Časť:

Elektrická prípojka NN k ČS-6

Objednávateľ:

Obec Bánov

Zhotoviteľ:

Združenie ARKO - EKO SVIP, s.r.o.

Miesto:

Bánov

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Hmotnosť	Spolu vyfakturované množstvo
21-M Elektromontáže							
1	R	21001000p	Revízia východia	m	1,000	0,730	0,730
2	R	210010123	Rúrka ochranná KF0905 uložená voľne vnútorná	m	5,000	3,360	3,360
3	286	2861052300	Rúrka KF0905	m	5,000	3,360	3,360
4	R	210100003	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm ²	ks	8,000	6,000	6,000
5	R	210120002	Závitová polistka s predným privodom do 500 V, E 33 do 60 A	ks	3,000	2,000	2,000
6	345	3450105900	Polistka NV00C 32AgG 500V	ks	3,000	2,000	2,000
7	R	210190001	Montáž SPP2 na bet stlp	ks	1,000	1,000	1,000
8	357	3570100400	Prípojková skriňa SPP2 CIV	ks	1,000	1,000	1,000
9	R	210191541	Montáž pilierový rozvádzač RE	ks	1,000	1,000	1,000
10	357	3570317200	Skriňa RE Hasma RE2.OF40320Apo komplet	ks	1,000	1,000	1,000
11	R	210220362	Tyčový uzemňovač zarazený do zeme a prípoj.vedenie 4,5 m súprava	ks	1,000	1,000	1,000
12	156	1561523500	Drôt pozinkovaný mäkký 11343 D 10.00mm	kg	2,700	1,960	1,960
13	354	3540406000	HR-Svoroka SJ 02	ks	2,000	1,000	1,000
14	354	3540501100	HR-Zemniaca tyč ZT 2 m	ks	2,000	1,000	1,000
15	R	210810177	Silový kábel 750 - 1000 V /mm ² / voľne uložený CYKY 750 V 5x6	m	4,000	2,910	2,910
16	341	3410162400	Silové káble CYKY 5Cx6mm	m	4,000	2,910	2,910
17	R	210901015	Silový kábel 750-1000 V (v mm ²) voľne uložený AYKY 750 V 4x16	m	10,000	7,268	7,268
18	341	3410205600	Kábel silový hliníkový AYKY 4Bx16	m	10,000	7,268	7,268
19	R	MV	Murárske výpomoci	%	1,000	0,730	0,730
20	R	PM	Podružný materiál	%	3,000	2,180	2,180
21	R	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,000	0,730	0,730

Fakturované množstvo od začiatku stavby - zoznam majetku 17

Stavba: Bánov - rozšírenie kanalizácie II., III., IV. etapy
 Objekt: Bánov - rozšírenie kanalizácie IV etapy
 Časť: Kanalizačné zberače PP DN 300 - dl. 7805,0m a výlúčne potrubia HDPE D90 dl. 741,0m

Objednávateľ: Združenie Bánov - ARKO - EKO SVIP, s.r.o.
 Zhotoviteľ: EKO SVIP, s.r.o.
 Miesto: Bánov

4 Vodovorné konštrukcie											
20	R	451573111	Lôžko pod potrubie, sieky a drobné objekty v obvorenom výkope z pieska a štrkopiesku do 63 mm	m ³	1 373,950	73,239	116,675	96,767	183,202	145,361	214,645
21	R	5833730600	Štrkopiesok 0-8 a	t	2 475,110	52,060	268,885	174,180	347,763	281,650	386,361
22	R	452311121	Desky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr.C 8/10	m ³	32,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
23	R	452351101	Debnenie v obvorenom výkope dasiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, sieky a drobné objekty	m ²	48,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

8 Rúrové vedenie											
31	R	871271011	Montáž vodovodného potrubia z HDPE PE100 SDR17/PN10, D 90 x 5,4 mm	m	741,000	178,327	72,969	121,167	51,924	0,000	0,000
32	R	871373121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr ľah. gumovým kúžkom v sklene do 20 % DN 300	m	7 805,000	302,725	588,386	446,531	969,477	745,443	1 100,744
33	R	692241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 90	m	741,000	0,000	0,000	0,000	424,387	0,000	0,000
34	R	2860012810	rúra 300/90/100 - PP kruhový kanalizačný systém SN10	ks	1 326,000	50,000	86,000	82,000	161,560	124,241	183,457
35	R	2860015650	rúry 90x5,4/100mm PN10 (SDR17) - pre HDPE PE100 tlakový kanalizačný systém	tm	741,000	178,327	72,969	121,167	51,924	0,000	0,000

81 Kanalizačné šachty											
36	R	2860010500	Poklop BEGU D400 - pre revízne šachty DN1000	ks	183,000	8,000	12,000	13,000	25,000	19,000	28,000
44	R	894431275	Montáž revíznej šachty z PP, DN 1000	ks	188,000	3,000	12,000	13,000	25,000	19,000	28,000
37	R	899103111	Ostatné práce na rúrovom vedení a ocetového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	ks	188,000	8,000	12,000	13,000	25,000	19,000	28,000
38	R	2860010480	Poklop BEGU BT25 - pre revízne šachty DN1000	ks	5,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
39	R	2860010450	Predžltovacia skruž DN1000/500 mm - pre revízne šachty DN1000	ks	299,000	3,000	12,000	13,000	80,000	16,000	35,000
40	R	2860011060	Šachtové ústo PRC1000/315 - pre revízne šachty DN1000	ks	188,000	8,000	12,000	13,000	25,000	19,000	28,000
41	R	2860010440	Tesnenie DN1000 mm - pre revízne šachty DN1000	ks	675,000	27,000	36,000	39,000	75,000	57,000	84,000
42	R	2860010430	Kónus s mediavcom DN1000/600 (250 mm) - pre revízne šachty DN1000	ks	188,000	8,000	12,000	13,000	25,000	19,000	28,000
43	R	2860008640	Elektrónový označiaci prstenec - pre revízne šachty D700	ks	189,000	0,000	0,000	0,000	58,000	19,000	28,000

21-M Elektromontáže											
49	R	210010351	Krabicová rozvodňa z lesov izolantní vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 m	ks	4,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
50	R	3450927000	Krabica 6455-11 acid	ks	4,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
51	R	210812017	Kábel medený silový uložený voľne NY 0,6/1 kV 2x4	m	760,000	0,000	0,000	0,000	435,289	0,000	0,000
52	R	3410350221	NY 2x4 - Kábel pre pevné uloženie, medený VDE	m	760,000	0,000	0,000	0,000	435,289	0,000	0,000

Alternatíva C/RYC, E/Y

